



MD-2033, Republica Moldova, mun. Chișinău,
Piața Marii Adunări Naționale, 1
tel. +373-22-23-43-50, fax +373-22-22-13-77

MD-2033, Республика Молдова, мун. Кишинэу,
Пляца Марий Адунэрь Национале, 1
тел. +373-22-23-43-50, факс +373-22-22-13-77

08.11. 2017 nr. 09-05-1451
La nr. 02 IPO9/07 septembrie 2017

**Asociația Reporteri de Investigație
și Securitate Editorială din Moldova**
mun. Chișinău, str. Armenească 44/1, of.3

Cu referire la adresarea privind prezentarea informațiilor aferente implementării contractului PPP „Concesionarea activelor aflate în gestiunea Î.S. “Aeroportului Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora”, Agenția Proprietății Publice, în limita competențelor funcționale, expune următoarele.

Conform Contractului, concesionarul – S.R.L. ”Avia Invest” și-a asumat obligația de a investi în obiectul concesiunii cel puțin 244,2 mil. EUR, în termen de până la scadența termenului de concesiune, etapizat în funcție de majorarea fluxului de pasageri deserviți de aeroport, mișcările de aeronave și transportul cargo.

Pentru prima etapă au fost prevăzute investiții în sumă de 45,1 mil. EUR, în termen de doi ani de la data semnării Contractului de concesiune (2014-30.08.2015), cu destinația – lucrări de extindere a terminalului, construcția parcării auto, modernizarea pistei de decolare și a peronului, sistemului de iluminare, sistemului de drenaj, etc.

Conform art.5.2 al Contractului de concesiune, termenul începerii lucrărilor de modernizare și construcție a obiectelor prevăzute în prima etapă nu va depăși 12 luni de la data semnării Contractului, adică cel târziu 30.08.2014, iar termenul de executare/dare în exploatare a lucrărilor nu va depăși 48 luni de la data semnării Contractului – cel târziu 30.08.2017; Lucrările corespunzătoare fiecărei etape pot fi executate înainte de apariția condițiilor de implementare pentru fiecare etapă corespunzător, iar volumul investițiilor realizate anticipat vor fi incluse în volumul investițiilor etapei respective.

Comisia de monitorizare a examinat și a acceptat investițiile în sumă totală de 46341,8 mii EUR efectuate de S.R.L. „Avia Invest” în prima etapă investițională 30.08.2013 – 11.09.2015, inclusiv în:

- Aerodrom (modernizarea pistei, iluminarea aerodromului, etc.) – 33 555 mii EUR;
- Terminal (reabilitarea și extinderea terminalului) – 6 134 mii EUR;
- Parcare auto – 6 584 mii EUR;
- Alte lucrări – 67,8 mii EUR.

De asemenea, Comisia de monitorizare s-a expus asupra investițiilor efectuate în anul 2016 și, respectiv, a constatat că cumulativ pentru perioada 30.08.2013-31.12.2016 au fost efectuate investiții în sumă totală de 61 787 mii EUR, iar lucrările efectuate și date în exploatare până la data de 25.08.2017 se estimează la 47 700 mii EUR.

Investițiile efectuate sunt reflectate în situațiile financiare ale activității întreprinderii concesionale pentru perioada respectivă de raportare prezentate Biroului Național de Statistică, confirmate prin Rapoarte de audit și rapoarte de constatare tehnico-economică, întocmite în modul stabilit de experți licențiați în domeniu.

Director adjunct



Dorina Cebotarean